

**THAI CHEMICALS STORAGE CO.,LTD.**

200 Jasmine International Tower, 25th Floor, Room 2504, Moo4

Chaengwatthana Rd, Pak Kret Subdistrict, Pak Kret District, Nonthaburi 11120

TEL : +66(2)-583-3615-6 E-mail : sales@thaichemicals.com



Thai Chemicals Storage Company Limited

@thaichemicals www.thaichemicals.com**ใบส่งมอบสินค้าและบริการ****Delivery Order & Service Order**

เรียน : บริษัท อีจิซเทค จำกัด
เลขที่ 101 หมู่ 4 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130

เลขที่ _____
วันที่ _____
WORK ORDER PQ202607-175-SC-WM

บริษัทฯ ขอส่งมอบสินค้า และงานบริการตามรายการดังต่อไปนี้		
รายการ	จำนวน	หน่วย
Flow : 45,000 CMH		
1 Ducting system , Hood and Stack	1	Set
- SUS304 Ducting with manhole		
2 FRP Wet scrubber system	1	Set
- Type : Counter flow		
- Brand : TCS		
- Model : SC-30		
- Capacity : 45,000 CMH		
- Material : FRP		
- Size : Dia. 3,000 x H. 6,500 mm.		
- Packing Height : 2,000 mm.		
3 FRPP Recirculating Pump	2	Set.
- Type : Vertical pump		
- Model : BT-100SK-15		
- Capacity : 900 LPM		
- Max head : 18 m.H2O		
- Motor : 15 HP		
- Material : FRPP		
- Inlet x Outlet : 50 x 40 mm.		
4 FRP Exhaust fan (Suction air) With Inverto	1	Set.
- Type : Centrifugal blower		
- Brand : TCS		
- Model : TC -1201		
- Material : FRP		
- Capacity : 42,000 CMH		
- Static : 200 mm.wg.		
- Motor : 75 HP		
5 UPVC pipe for pump and Instrument	1	Set.
6 Transportation charge to Changmai	1	Job
Remark : 40% After material on site , Exclude Electrical control (In cash 7-14 Day)		

ลงนาม บริษัท อีจิซเทค จำกัด

ลงนาม บริษัท ไทย เคมีคอล สโตร์เรจ จำกัด

ลงชื่อ _____
(_____)

ลงชื่อ _____
(_____)

ผู้ตรวจรับสินค้าและงานบริการ

ผู้ส่งสินค้าและงานบริการ

วันที่

วันที่



TEL : +66(2)-583-3615-6 E-mail : sales@thaichemicals.com



@thaichemicals www.thaichemicals.com



TEL : +66(2)-583-3615-6 E-mail : sales@thaichemicals.com



@thaichemicals www.thaichemicals.com

Delivery Order & Service Order

เลขที่ _____
วันที่ _____

ORDER PQ202607-175-SC-WM

WORK ORDER

PQ202607-175-SC-WM

1	Electrical control system
2	Commissioning , Test Run , Air Detection

Remark : 10% After Commissioning test run of system.ผลวัดค่าอากาศออกภายใน 14 วันหลังจากตรวจวัดค่าอากาศ (Credit 30 Day)

ลงนาม บริษัท ไทย เคมีคอล สโตร์เรจ จำกัด

लग्न ()

ผู้ตั้งสินค้าและงานบริการ

วันที่